

Intyg gällande arbeten i våtutrymme.

Kakel: www.bkr.se Kvalitetsdokument BBV, bilaga A + mont anvisning skall överlämnas

VVS: www.sakervatten.se Intyg om säker vatteninstallation

Kvalitetsdokument

Egenkontroll av monterat utrymme

Entreprenör _____

Org nr. _____

Ansvarsförsäkring i försäkringsbolag _____

Objekt (adress, nedre badrum etc) _____

Beställare _____

Arbetet utfört under tiden (datum) från _____ Till _____

Av Byggkeramikrådets godkända tätskiktssystem enligt BBV, Bilaga C:

- Vegg våtzon 1 Tillverkare/leverantör _____ Benämning _____
- Vegg våtzon 2 Tillverkare/leverantör _____ Benämning _____
- Golv Tillverkare/leverantör _____ Benämning _____

Egenkontroll innefattar följande kontrollpunkter

- Underlaget uppfyller gällande branschreglernas krav Golv Ja ___ Nej ___ Vegg Ja ___ Nej ___
(Om nej förtydliga nedan)
- Lutning på golv mot golvbrunn uppfyller branschkrav (1:50-1:150 / 1:100-1:200) innan tätskikt appliceras Ja ___
- Har ny typgodkänd golvbrunn installerats Ja ___ Eller är befintlig golvbrunn typgodkänd och hel Ja ___
- Golvbrunn är korrekt monterad och i nivå med tätskiktet Ja ___
- Tätskiktsarbetet är utfört enligt aktuell monteringsanvisning Ja ___

Övriga upplysningar eller avvikelser från gällande branschregler, BBV (golvgenomföringar mm)

Namn på plattsättare som har applicerat tätskiktet: _____
(Vid konsumentarbete)

Namn på våtrumsansvarig arbetsledare: _____

Ort / Datum: _____ Namnteckning: _____

Egenkontrollen avser _____ st våtrum på ovanstående adress